

Hauptkriteriengruppe	Prozessqualität
Kriteriengruppe	Bauausführung
Kriterium	Qualitätssicherung der Bauausführung

Bewertung

Gesamtkriterium

Pkt.	Summe der Bewertungspunkte der Teilkriterien	geprüft ✓

Teilkriterien

1. Dokumentation der verwendeten Baustoffe und -produkte und der dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter

Pkt.	Erfüllung	geprüft ✓
	<p>Die verwendeten / eingebauten Materialien wurden <input type="checkbox"/> dokumentiert.</p> <p>Es liegen mind. für die in Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien Sicherheitsdatenblätter und / oder alternative / zusätzliche Produktbeschreibungen (z. B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenblätter) vor: <input type="checkbox"/></p> <p>ODER:</p> <p>Es Liegen für alle Materialien Sicherheitsdatenblätter und / oder alternative / zusätzliche Produktbeschreibungen (z. B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenblätter) vor. Die Unterlagen wurden zusammen mit anderen, gebäuderelevanten Dokumentationen zu einem Gebäudehandbuch zusammengefasst: <input type="checkbox"/></p> <p>Anmerkung:</p> <p><input type="checkbox"/></p>	



Hauptkriteriengruppe	Prozessqualität
Kriteriengruppe	Bauausführung
Kriterium	Qualitätssicherung der Bauausführung

2. Messungen zur Qualitätskontrolle

Pkt.	Erfüllung	geprüft ✓
	<p>Es wurden folgende Messungen zur Qualitätskontrolle durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test)- Luftdichtheit- und -mengen der RLT-Anlagen- Dichtigkeit der Medieninstallationen- hydraulischer Abgleich der Heizungs- und Kälteanlagen- ein weiteres Verfahren: <p>Die Ergebnisse wurden umfassend beschrieben und dokumentiert. </p> <p>ODER:</p> <ul style="list-style-type: none">- Es wurden Messungen bezüglich der Luftdichtheit des Gebäudes durchgeführt (z. B. Blower-Door Verfahren). <p>Die Ergebnisse wurden umfassend dokumentiert: </p> <ul style="list-style-type: none">- ein weiteres Verfahren: <p>ODER:</p> <p>Es wird mindestens ein Messverfahren zur Qualitätssicherung der Bauausführung durchgeführt (z. B. Blower-Door-Messung, Thermografie, Schadstoffmessung, bauakustische Messung, Lichtmessung u.a.). Die Ergebnisse wurden dokumentiert: </p> <p>Anmerkung:</p>	

Kommentar zur Prüfung

--

Hauptkriteriengruppe	Prozessqualität
Kriteriengruppe	Bauausführung
Kriterium	Qualitätssicherung der Bauausführung

Eingereichte Unterlagen

Nachweise für die Erfüllung folgender Teilkriterien:

1. Dokumentation der verwendeten Baustoffe und -produkte und der dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter

Dokumentation		Anlage Nr.	vor- handen ✓
<input type="checkbox"/>	Auszüge aus Gebäudehandbuch oder ähnlicher Objektdokumentation, aus dem/der ersichtlich ist, dass mind. für die in Kriterium 1.1.6 dokumentierten Materialien Sicherheitsdatenblätter und/oder alternative/zusätzliche Produktbeschreibungen (z.B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenblätter) vorliegen (Umfang der Unterlagen ist maßgebend für die Bewertung)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sonstiges: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Messungen zur Qualitätskontrolle

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentation	Anlage Nr.	vor- handen ✓
<input type="checkbox"/>	Auszug aus Prüfergebnissen der durchgeführten Messungen inkl. Beschreibung und Dokumentation (Umfang der Unterlagen ist maßgebend für die Bewertung)		
<input type="checkbox"/>	Sonstiges: []		

Kommentar zur Prüfung